



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE


Warszawa, 2009-11-30


L.dz. 09/SLY/226

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Kruczkowskiego 3  
00-380 Warszawa**

Dotyczy: projektu pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc listopad 2009r..

SEKRETARIAT		
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		
w Warszawie		
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		
Data	2009 - 11 - 30	zat.
Godz		
Nr.....	Podpis.....	

..DYREKTOR  
  
mgr inż. Sylwester Biały

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc listopad 2009r.

**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa  
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158  
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932  
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com

Warszawa, 2009-11-30

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc listopad 2009r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wiśła-Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C/46  
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 30 listopada 2009r.

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: listopad 2009**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	13-11-2009	Otrzymanie z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego nowych warunków technicznych na przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych nr 10/WK/09 z 4.11.2009r.	

Ponadto informujemy:

Otrzymane w/w warunki nie odpowiadają wymaganiom stawianym w ustawie o drogach publicznych oraz zawartych w SIWZ. W wyniku licznych korespondencji mailowych (przesyłanych do wiadomości przedstawiciela MZDW Pana Ksawerego Gut) z przedstawicielem Urzędu Miasta w Piasecznie Panią Haliną Kurdel, ustalono że gmina zweryfikuje treść wystawionych warunków i prześle je wraz z wciąż niepoprawionymi warunkami dotyczącymi odprowadzenia wód deszczowych. W dalszym ciągu nie jesteśmy w posiadaniu poprawnie wydanych warunków technicznych.

- Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:
  - ✓ Mapy do celów projektowych,
  - ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
  - ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
  - ✓ Koncepcja programowo przestrzenna.
- Do dnia dzisiejszego Urząd Miasta i Gminy Piaseczno nie podpisał stosownej umowy określającej warunki przyłączeniowe zasilania projektowanego oświetlenia (pismo MZDW z dnia 31.08.2009r. nr I-1/0722-1242/09/721).
- W związku z odwołaniem się MZDW od zapisów zawartych w warunkach technicznych (przekazanych wraz z raportem zaawansowania prac za miesiąc wrzesień) uzyskanych od PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Jeziorna, do dnia dzisiejszego nie mamy wiążących warunków technicznych przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.
- W związku z powyższym i z uwagi na brak:
  - ✓ wiążących warunków odprowadzenia wody deszczowej i przebudowy istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych,
  - ✓ warunków przyłączenia zasilania projektowanego oświetlenia,
  - ✓ wiążących warunków technicznych przebudowy urządzeń elektroenergetycznych,

nie możemy realizować prac projektowych związanych z przedmiotowym zamówieniem publicznym. Do momentu uzyskania wyżej wymienionych materiałów wszelkie prace projektowe zostały zawieszono. Po uzyskaniu warunków przyłączeniowych oszacowany zostanie przez nas czas opóźnienia realizacji przedmiotowego zamówienia (nie zawiniony przez nasze biuro) celem zawarcia stosownego aneksu terminowego.

...YREKTOR

