



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-03-01

L.dz. 10/SLY/044


**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 – skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim .

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc luty 2010r.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biajoc



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc luty 2010r.



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 01.03.2010 r

Raport z zaawansowania prac za miesiąc luty 2010r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 01.03.2010 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: luty 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	08-01-2010	Otrzymano warunki techniczne przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej.	Do wiadomości MZDW
2.	22-02-2010	Otrzymano warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej.	
3.	23-02-2010	Przesłano do MZDW pismo z prośbą o ustosunkowanie się do warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej wydanych przed Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim.	

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:

1. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
2. Mapy do celów projektowych.
3. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
4. Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
5. Uzyskanie prawomocnej decyzji Środowiskowej.
6. Koncepcja.

Informujemy, iż w dniu 27.01.2010r przekazaliśmy zgodnie z umową i SIWZ koncepcję, stosownym protokołem przekazania. Zamawiający do dnia dzisiejszego nie odebrał tej części zamówienia.

W dniu 18.02.2010r odbyła się Rada Techniczna na której:

- 1) Zamawiający zobowiązał się do bezwzględnego sporządzenia notatki zawierającej podjęte ustalenia. Do dnia dzisiejszego notatki nie otrzymaliśmy.
- 2) Przedstawiciel UMiG Nowy Dwór Mazowiecki z-ca Burmistrza Miasta Pan Janusz Mikuszewski zobowiązał się, iż do końca miesiąca lutego 2010r. odpowie na wszystkie pisma skierowanego przez biuro do Urzędu jak i wyda stosowne warunki techniczne. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek pisma wybierającego wariant, bądź informacji na temat możliwości realizacji „przejścia przez las”.
- 3) Zamawiający zobowiązał się do odbioru koncepcji i podpisania protokołu odbioru koncepcji do końca miesiąca lutego 2010r. Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie podjął jednak jakichkolwiek działań zmierzających do jej odbioru.

Do momentu odbioru i uregulowania należności wynikających z postanowień umownych nie mogą być realizowane jakiegokolwiek prace projektowe. Przypominamy jednocześnie, że kosztami ponownego uzyskiwania warunków technicznych jak i opłatami z tym związanymi, obciążać będziemy Zamawiającego, jako że w wyniku jego działań (a raczej ich braku) warunki te utraciły ważność

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

Sylwester Biały

02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax. 022 478 55 51 NIP. 898-177-83-28