



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE


Warszawa, 2010-03-30


L.dz. 10/SLY/069

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 – skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim .

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc marzec 2010r.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biały



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2010r.

Warszawa, 30.03.2010 r

Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2010r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

Warszawa, 30.03.2010 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: marzec 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	02-03-2010	Otrzymano od MZDW protokół z rady technicznej z dnia 18 lutego 2010r.	
2.	09-03-2010	Otrzymano od MZDW pismo z prośbą o przekazanie dokładnej inwentaryzacji zjazdów.	
3.	10-03-2010	Otrzymano warunki techniczne przebudowy sieci tele-technicznych NETII.	Do wiadomości MZDW
4.	19-03-2010	Otrzymano od MZDW pismo w którym Zamawiający informuje, że nie rozumie koncepcji przebudowy słupów NN, proponuje inny przebieg projektowanej kanalizacji oraz ustosunkowuje się do zagadnień poruszonych w piśmie 10/SLY/027 w sprawie koncepcji przebudowy kabli SN i zgód notarialnych.	
5.	23-03-2010	Przekazano Zamawiającemu opracowanie inwentaryzacji zjazdów i istniejącego zagospodarowania terenu.	
6.	23-03-2010	Przekazano do MZDW pismo z ponowną prośbą o odwołanie się od warunków na przebudowę sieci energetycznych, oraz uzasadnieniem przebiegu projektowanej kanalizacji.	
7.	25-03-2010	Przesłano do „Hydrobudowa 1” zakład usług Transportowo – Sprzętowych Sp. z o.o. pismo z prośbą uzgodnienie wylotu kanałów deszczowych KD-1 i KD-2 oraz o wyrażenie zgody na zrzut wód opadowych z kanałów projektowanych do kolektorów istniejących.	Do wiadomości MZDW

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:

1. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
2. Mapy do celów projektowych.
3. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
4. Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
5. Uzyskanie prawomocnej decyzji Środowiskowej.
6. Koncepcja.

Informujemy, iż w dniu 27.01.2010r przekazaliśmy zgodnie z umową i SIWZ koncepcję, stosownym protokołem przekazania. **Zamawiający do dnia dzisiejszego nie odebrał tej części zamówienia.**

W dniu 18.02.2010r odbyła się Rada Techniczna na której:



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

- 1) Przedstawiciel UMiG Nowy Dwór Mazowiecki z-ca Burmistrza Miasta Pan Janusz Mikuszewski zobowiązał się, iż do końca miesiąca lutego 2010r. odpowie na wszystkie pisma skierowanego przez biuro do Urzędu jak i wyda stosowne warunki techniczne.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek pisma wybierającego wariant, bądź informacji na temat możliwości realizacji „przejścia przez las”.
- 2) Zamawiający zobowiązał się do odbioru koncepcji i podpisania protokołu odbioru koncepcji do końca miesiąca lutego 2010r.

Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie podjął jednak jakichkolwiek działań zmierzających do jej odbioru. Do momentu odbioru i uregulowania należności wynikających z postanowień umownych nie mogą być realizowane jakiegokolwiek prace projektowe. Przypominamy jednocześnie, że kosztami ponownego użycia warunków technicznych jak i opłatami z tym związanymi, obciążać będziemy Zamawiającego, jako że w wyniku jego działań (a raczej ich braku) warunki te utraciły ważność.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Biajgo
02-496 Warszawa, ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax. 022 478 55 51 NIP: 898 177-83-28

PROJEKTUR
inż. Sylwester Biajgo