



Strzeniówka, 02.05.2011 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

L.dz. 11/SLY/072

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2011 r.

DYREKTOR
[Signature]
100% Inż. S. [Signature] Biuro

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

04. 05. 2011

Godz..... Zet.....
Nr..... Podpis.....

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2011 r.

Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2011 r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 02.05.2011r.

RAPORT

z zaawansowania prac: kwiecień 2011 r.

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	01-04-2011	Przesłanie do MZDW w Warszawie tabelarycznego wykazu opóźnień, które zaistniały podczas realizacji niniejszego zamówienia publicznego.	
2.	05-04-2011	Przesłanie do MZDW w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-473/11/631.416.09 z dnia 28.03.2011 r.	

Obecnie oczekujemy na decyzje ZRID dla przedmiotowej inwestycji o wydanie której wystąpił z wnioskiem MZDW w dniu 16.03.2011r. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie prace nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane Państwu.

Kierownik Biura Projektowego