



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2009-08-10

L.dz. 09/SLY/130

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa**

Dotyczy: projektu pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiące od czerwca do lipca 2009r..

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biało

SEKRETARIAT		
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		
w Warszawie		
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		
Data	2009 -08- 10	zał.
Godz.		
Nr.....	Podpis.....	<i>[Signature]</i>

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiące czerwiec – lipiec 2009r.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2009-08-07

Raport z zaawansowania prac za miesiąc czerwiec-lipiec 2009r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wisła-Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

Wykonawca: SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2009r.

RAPORT
z zaawansowania prac: czerwiec-lipiec 2009

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	16-06-2009	Wystąpienie do NETIA S.A. o wydanie warunków technicznych na przebudowę linii teletechnicznej kablowej kolidującej z rozbudową drogi wojewódzkiej nr721.	
2.	16-06-2009	Wystąpienie do GTS ENERGIS o wydanie warunków technicznych na przebudowę linii teletechnicznej kablowej kolidującej z rozbudową drogi wojewódzkiej nr721.	
3.	19-06-2009	Wystąpienie do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej kolidującej z rozbudową drogi wojewódzkiej nr721	
4.	03-07-2009	Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 721.	
5.	06-07-2009	Wystąpienie do PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Jeziorna o wydanie warunków technicznych na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową drogi wojewódzkiej nr721	
6.	08-07-2009	Uzyskanie od Mazowieckiej Spółki Gazownictwa warunków przebudowy sieci gazowej.	
7.	16-07-2009	Uzyskanie od GTS ENERGIS warunków przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.	
8.	17-07-2009	Wysłanie pisma do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z odpowiedzią na wnioski urzędu przedstawione na naradzie technicznej, która odbyła się w Piasecznie 03.07.2009r .	

Ponadto informujemy, iż do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna.


Trwają prace przy wykonywaniu projektu budowlanego.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

Sylwester Biało

02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax: 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28

DYREKTOR


mgr Inż. Sylwester BIAŁO