



Warszawa, 30.04.2010

L.dz.10/SLY/095


- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich**  
**Ul. Mazowiecka 14**  
**00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2010r.

PROJEKTOR  
*[Signature]*  
mgr inż. Sławośław Biały



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2010r.

Warszawa, 2010-04-30

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2010r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wista-Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C/46  
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2010r.

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: kwiecień 2010**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	07-04-2010	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o ustalenie terminu komisyjnej inwentaryzacji zjazdów i dojeżdż do działek w obecności przedstawicieli MZDW i Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	
2.	16-04-2010	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie protokołu z rady roboczej, dotyczącej odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w drodze krajowej nr 79 w Piasecznie, która odbyła się 18 marca 2010 r. w siedzibie MZDW.	
3.	16-04-2010	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa, z prośbą o wyrażenie zgody na odprowadzenie wód opadowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 do kanalizacji deszczowej w drodze krajowej nr 79 w Piasecznie.	
4.	21-04-2010	Otrzymanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pisma stwierdzającego o możliwości odprowadzenia wód opadowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 do kanalizacji deszczowej w drodze krajowej nr 79 w Piasecznie.	
5.	23-04-2010	Odmowa Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej.	
6.	23-04-2010	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o uzgodnienie rozwiązań projektowych w zakresie planu sytuacyjnego branży drogowej w fazie projektu budowlanego.	

Ponadto informujemy:


Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna.



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

1. Do dnia dzisiejszego Urząd Miasta i Gminy Piaseczno nie podpisał stosownej umowy określającej warunki przyłączeniowe zasilania projektowanego oświetlenia (pismo MZDW z dnia 31.08.2009r. nr I-1/0722-1242/09/721).
2. W związku z odwołaniem się MZDW od zapisów zawartych w warunkach technicznych (przekazanych wraz z raportem zaawansowania prac za miesiąc wrzesień) uzyskanych od PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Jeziorna, do dnia dzisiejszego nie mamy wiążących warunków technicznych przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.
3. Z uwagi na brak:
  - ✓ wiążących warunków przyłączenia zasilania projektowanego oświetlenia,
  - ✓ wiążących warunków technicznych przebudowy urządzeń elektroenergetycznych,nie możemy realizować prac projektowych związanych z przedmiotowym zamówieniem publicznym. Do momentu uzyskania wyżej wymienionych materiałów wszelkie prace projektowe zostały zawieszono. Po uzyskaniu warunków przyłączeniowych oszacowany zostanie przez nas czas opóźnienia realizacji przedmiotowego zamówienia (nie zawiniony przez nasze biuro) celem zawarcia stosownego aneksu terminowego.
4. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Starosty Piaseczyńskiego na pismo nr 10/SLY/014 z dnia 29.01.2010r. w sprawie bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia technicznego.

  
SLY PROJEKT Biuro Projektowe  
Sylwester Biągo  
ul. Warszawska 58C lok. 46  
02-496 Warszawa  
tel./fax 022 4785551 NIP 898-177-83-28