

Strzeniówka, 31.05.2010 r

Raport z zaawansowania prac za miesiąc maj 2010r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



Strzeniówka, 31.05.2010

L.dz. 10/SLY/114

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc maj 2010r.

SLY PROJEKT
inż. Sylwester Blajgo



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc maj 2010 r.



RAPORT
z zaawansowania prac: maj 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	10-05-2010	Uzyskanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozytywnej opinii projektu budowlanego w zakresie rozwiązań geometrycznych drogi wojewódzkiej nr 631.	
2.	18-05-2010	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wniosków w sprawie lokalizacji ogrodzenia działki (nr ew. 50, obręb 8-03 Nowy Dwór Mazowiecki) oraz lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 631..	
3.	18-05-2010	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma z prośbą o analizę zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu, w stosunku do faktycznego stanu zaawansowania prac projektowych.	
4.	19-05-2010	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma, skierowanego do Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, dotyczącego wyboru wariantu II do dalszych prac projektowych.	
5.	24-05-2010	Wysłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pisma informującego, iż biuro nie posiada zatwierdzonego przez zamawiającego harmonogramu prac projektowych, o którym mowa w piśmie I-1/2220-771/10/631.416.09.	

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:

- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
- ✓ Mapy do celów projektowych.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej.
- ✓ Koncepcja.
- ✓ Plan sytuacyjny w fazie projektu budowlanego.
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów.

1. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy od MZDW informacji dotyczącej akceptacji bądź konieczności odwołania się od warunków technicznych WK 7015/9/2010 z dnia 15.02.2010r. wydanych przez ZWiK Sp. Z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki dotyczących przebudowy istniejącej sieci wodociągowej co uniemożliwia uzyskanie opinii ZUDP dotyczącej bezkolizyjnego usytuowania sieci.

GENERALNY PROJEKTANT