




Warszawa, 30.04.2010

L.dz.10/SLY/097

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2010r.


mgr Sylwester Biąg



Załączniki:

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2010r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-04-30

Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2010r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 30 kwiecień 2010r.

RAPORT
z zaawansowania prac: kwiecień 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	07-04-2010	Otrzymanie od ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Garwolinie pozytywnej opinii projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	Do wiadomości MZDW
2.	09-04-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr U-1/4427/368/10/801 z dnia 22.03.2010r.	
3.	09-04-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie prośby o przesłanie zaktualizowanego harmonogramu z jednoczesnym wskazaniem terminu przekazania kompletnego przedmiotu umowy.	
4.	12-04-2010	Wystąpienie do Rejonu Energetycznego Garwolin z prośbą o przedłużenie warunków technicznych przebudowy linii napowietrznej nn 0,4kV wydanych pismem nr 610/RT/09 z dnia 14.04.2009r.	Do wiadomości MZDW
5.	14-04-2010	Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą o zamienną opinię techniczną w fazie projektu budowlanego w zakresie wprowadzonych zmian zgodnie z ustaleniami ze spotkania w MZDW z dnia 01.04.2010r.	Do wiadomości MZDW
6.	14-04-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-525/10/801.295.08 z dnia 09.04.2010r.	
7.	16-04-2010	Przesłanie do Wydziału Dokumentacji GDDKiA w Warszawie prośby o udzielenie odpowiedzi na pytania w związku z pismem nr I-1/2220-380/10/801.295.08 z dnia 12.03.2010r.	
8.	16-04-2010	Otrzymanie od Urzędu Gminy w Maciejowicach odpowiedzi na pismo nr L.dz.09/SLY/204 z dnia 03.11.2009r. w sprawie przesunięcia krzyży i kapliczek zlokalizowanych w pasie przebudowywanej drogi.	Do wiadomości MZDW
9.	16-04-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie notatki ze spotkania, które odbyło się dnia 01.04.2010r. w siedzibie MZDW.	
10.	19-04-2010	Wystąpienie do Urzędu Gminy w Maciejowicach z prośbą o podanie materiału istniejących sieci i przyłączy wodociągów.	
11.	21-04-2010	Otrzymanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozytywnej opinii technicznej w fazie projektu budowlanego w zakresie wprowadzonych zmian zgodnie z ustaleniami ze	



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE


		niami ze spotkania w MZDW z dnia 01.04.2010r.	
12.	22-04-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie materiałów dotyczących inwentaryzacji istniejących zjazdów.	

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy od władz poszczególnych gmin wiążących warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia (wystąpienie L.dz. 09/SLY/150 oraz L.dz. 09/SLY/151 z dnia 11.09.2009r.) o czym wielokrotnie informowaliśmy Zamawiającego. Brak warunków przyłączeniowych uniemożliwia nam kontynuację prac nad projektem budowlanym.
2. W dalszym ciągu UG Wilga nie załatwił spraw związanych z przestawieniem kapliczek przydrożnych stanowiących samowolę budowlaną. Pismami nr 09/SLY/203 oraz 09/SLY/204 z dnia 03.11.2009r. zwróciliśmy się do gmin z prośbą o załatwienie w porozumieniu z władzami parafii bądź kurii spraw związanych z przestawieniem tych obiektów. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy odpowiedź tylko z Urzędu Gminy w Maciejowicach.
3. Prace geodezyjne związane z opracowywaniem dokumentacji podziału nieruchomości zostały przerwane na życzenie MZDW w Warszawie (pismo I-1/2220-201/10/801.295.08 z dnia 11.02.2010r.).

Podsumowując powyższe niniejszym oświadczamy, iż z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jesteśmy w stanie kontynuować prac projektowych nad niniejszym projektem.

Wzywamy tym samym Zamawiającego tj. MZDW w Warszawie do współdziałania w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego i do bezzwłocznego podjęcia niezbędnych działań zmierzających do umożliwienia nam realizacji zawartej umowy. W przypadku dalszego braku takiego współdziałania uprawnieni będziemy do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, a także żądania całości wynagrodzenia mimo niewykonania opracowania (art. 639 kc), bowiem przyczyny tego stanu będą leżały po stronie Zamawiającego.


SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Kralig
02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28