

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa

tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

www.mzdw.pl, e-mail *dyrekcja@mzdw.pl*

I-1 / 2220 - 1053 /10/801.295.08

Warszawa, dnia 29.06.2010 r.

SLY PROJEKT

2010 -07- 12

W P Ł Y N Ę Ł O

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Warszawska 58 C lok.46

02 – 496 Warszawa


fax.: (22) 478 55 51

dotyczy: realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego).

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w nawiązaniu do pisma znak L.dz.09/SLY/116 z dnia 31.05.2010r. informuje, iż nie zgadza się z Państwa stanowiskiem zawartym w Raporcie z zaawansowania prac za m-c V 2010r, iż z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jesteście Państwo w stanie kontynuować prac projektowych nad niniejszym projektem. Prosimy zatem ponownie Państwa o uzupełnienie rozwiązań projektowych o część opisową, wówczas będziemy mogli uzgodnić rozwiązania projektowe.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 26.06.2010 r. minął termin określony w § 2 pkt. 3 Umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Jednocześnie stwierdzamy, iż od dnia 27.06.2010 r., zgodnie z § 8 pkt.1 ppkt. 1 przedmiotowej umowy, Zamawiający nalicza Państwu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

Jednocześnie informujemy, iż w momencie dokonywania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. okres zaistniałego opóźnienia zostanie poddany szczegółowej analizie. Opóźnienie wynikłe nie z winy Wykonawcy nie będzie zaliczane jako zwłoka i Zamawiający nie będzie z tego tytułu naliczał kar umownych.

Zastępca Dyrektora
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

mgr inż. Andrzej Kowalski