

OPINIA NR 011-60/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: **Przebudowa sieci uzbrojenia terenu związana z przebudową drogi krajowej '631' - ul. Boharetów Modlina, Okunin.**

Dla: **Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-380 WARSZAWA, ul. Kruczkowskiego 3**

Na zlecenie nr **2864-1/2010** z dnia: **2010-08-02**

Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2010-07-05**

Data posiedzenia Zespołu: **2010-07-08**

Zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17.05.89r. (Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z 2000r. i Dz. U. Nr 120 poz. 1268 z 2000r.) sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. Inwestorzy są zobowiązani:
- zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji;
- geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
Postępowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy).

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu **opiniuje pozytywnie** lokalizację obiektu położonego: gmina **NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ul. Boh. Modlina, Okunin, droga krajowa '631'** przebieg "Przedmiotu uzgodnienia" po działkach: wg. mapy

Uwagi i zalecenia:

- 1) Punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Czynności związane z zabezpieczeniem przed zniszczeniem punktów osnowy stanowią przedmiot odbioru na równi z innymi pracami budowlanymi i winny być umieszczane w umowach zawieranych z wykonawcą prac budowlanych oraz z inspektorem nadzoru. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opisy topograficzne punktów osnowy poligonowej udostępni Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- 2) Wejście w teren uzgodnić z właścicielami działek w zasięgu inwestycji.
- 3) Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie na wejście w teren od zarządzających drogami w zasięgu inwestycji:
- drogi gminne: Zdobyców Kosmosu, Sempolowskiej, Spacerowa, Chemików, Nadrzeczna, Segmentowa, Łabędzia, Ziemowita, Nowołęczna, Gospodarcza, Leśna, Przemysłowa, Graniczna,
- inne drogi w zasięgu inwestycji.
- 4) W zasięgu koron drzew prace ziemne wykonywać ręcznie, bez uszkodzenia ich korzeni.
- 5) Na wycinkę drzew uzyskać zgodę właściwego organu.
- 6) W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej, prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem: NETIA S.A. Region Centralny, tel. 22-352-2768.
- 7) Uwzględnić Opinię wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego nr NI.D.I./MK/5417-257/10.
- 8) W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi, jezdniami lub wjazdami kable energetyczne ułożyć w przepustach kablowych. Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem upoważnionego pracownika RE Legionowo.
- 9) Skrzyżowanie (zbliżenie) z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z PN 76/E-05125 pod nadzorem pracownika RE Legionowo.
- 10) W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem Telekomunikacji Polskiej S.A. - Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta, Warszawa, ul. Brzeska 24.
- 11) Zakres i projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej uzgodnić z TPSA zgodniej z warunkami technicznymi nr STTCREZU/AK.211-33-WT0144/10.
- 12) MSG Sp. z o.o. uzgadnia na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci gazowej nr WTMD/G/09/2010.
- 13) Przed wykonaniem nawierzchni uliczne skrzynki gazowe wyregulować do projektowanego poziomu ulicy. Nadzór i odbiór tych prac zlecić MSG Sp. z o.o. Legionowo ul. Kolejowa 32, tel. 774-44-55, 774-14-58.

Marcin Hejna
Geodeta

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

Wojciech Łęgowski

14) Po trasie przebiegu gazociągu wykopy, prace ziemne - drogowe wykonywać ręcznie pod nadzorem MSG Sp. z o.o. Legionowo, ul. Kolejowa 32, tel. 774-44-55, 774-14-58.

15) Dotychczasowe przykrycie gazociągu utrzymać jako minimum nie mniej niż 1.0 m.

16) Wymagana przebudowa istniejącego wodociągu azbestocementowego.

17) Kolidują z wypustami kanalizacji deszczowej 1+715km, 1+750km, 1+915km.

Załączniki: 2 odb.,

Za zgodność:

Marcin Hejna

Geodeta

**Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY**
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

Wojciech Łęgowski