



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE


Warszawa, 2010-03-30

L.dz. 10/SLY/066

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: projektu pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wiśła – Józefów – Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc marzec 2010r.



DYREKTOR

*mgr inż. Sylwester Blajc*

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2010r. Zał. ....

**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa  
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158  
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932  
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com

Warszawa, 2010-03-30

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2010r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wisła-Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C/46  
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 30 marca 2010r.

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: marzec 2010**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	04-03-2010	Otrzymanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pisma skierowanego do biura projektowego ARCADIS Sp. z o.o. Warszawa dotyczącego ustalenia możliwości odprowadzenia wód deszczowych z fragmentu projektowanej DW 721 do projektowanego kanału w ramach rozbudowy DK 79.	
2.	10-03-2010	Otrzymanie z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno pisma z prośbą o rozszerzenie zakresu projektu DW 721 w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawy o skrzyżowanie ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów z uwzględnieniem sygnalizacji świetlnej.	
3.	15-03-2010	Otrzymanie z biura projektowego „AYESA” Polska Sp. z o.o. pisma z prośbą o rozpatrzenie możliwości przejęcia wód opadowych z projektowanej DW 721 na odcinku od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy do włączenia do DK 7, na terenie gmin Lesznowola i Raszyn do projektowanego układu odwodnienia w ramach rozbudowy DW 721 na terenie gminy Piaseczno.	
4.	18-03-2010	Otrzymanie z biura „LESGAZ” – Jan Leśkiewicz pisma z prośbą o podanie rzędnych wysokościowych dla projektowanego przyłącza gazowego przewidzianego w ul. Gen. Okulickiego w Piasecznie na wysokości Zakładów „Reynaers”.	
5.	19-03-2010	Otrzymanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie negatywnej odpowiedzi (dot. pisma nr L. dz. 10/SLY/031 z dnia 15.02.2010 r.) w sprawie wydania zgody na odprowadzenie wód deszczowych w ilości 50 l/s z fragmentu projektowanej DW 721 do kanalizacji deszczowej DK 79 w Piasecznie.	
6.	25-03-2010	Odpowiedź na pismo PL/0013/DW721/LT/1117/03/10 z dnia 10.03.2010r. z biura „AYESA” Polska Sp. z o.o. informująca o braku możliwości przejęcia jakichkolwiek wód opadowych do projektowanej w ramach rozbudowy DW721 kanalizacji deszczowej.	
7.	26-03-2010	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej.	



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Ponadto informujemy:

Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna.

1. Do dnia dzisiejszego Urząd Miasta i Gminy Piaseczno nie podpisał stosownej umowy określającej warunki przyłączeniowe zasilania projektowanego oświetlenia (pismo MZDW z dnia 31.08.2009r. nr I-1/0722-1242/09/721).
2. W związku z odwołaniem się MZDW od zapisów zawartych w warunkach technicznych (przekazanych wraz z raportem zaawansowania prac za miesiąc wrzesień) uzyskanych od PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Jeziorna, do dnia dzisiejszego nie mamy wiążących warunków technicznych przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.
3. Z uwagi na brak:
  - ✓ wiążących warunków przyłączenia zasilania projektowanego oświetlenia,
  - ✓ wiążących warunków technicznych przebudowy urządzeń elektroenergetycznych,nie możemy realizować prac projektowych związanych z przedmiotowym zamówieniem publicznym. Do momentu uzyskania wyżej wymienionych materiałów wszelkie prace projektowe zostały zawieszona. Po uzyskaniu warunków przyłączeniowych oszacowany zostanie przez nas czas opóźnienia realizacji przedmiotowego zamówienia (nie zawiniony przez nasze biuro) celem zawarcia stosownego aneksu terminowego.
4. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Starosty Piaseczyńskiego na pismo nr 10/SLY/014 z dnia 29.01.2010r. w sprawie bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia technicznego.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

Sylwester Biajgo

02-496 Warszawa, ul. Warszawska 58C lok. 46  
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28

PROJEKTOWY  
inż. Sylwester Biajgo