



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 14.04.2010r.

L.dz.10/SLY/082

Sz. P. Dyrektor Mariusz Kozera
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim


W odpowiedzi na Państwa pismo nr I-1/2220-538/10/631.416.09 z dnia 12.04.2010 informujemy:

- w dniu 09.12.2009 przekazaliśmy:
 - mapę do celów projektowych,
 - dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża,
 - geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
 - analizę warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- w dniu 23.12.2009 przekazaliśmy:
 - materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- w dniu 27.01.2010 przekazaliśmy:
 - koncepcję.

Zgodnie ze składanymi co miesiąc raportami zaawansowania prac oraz pismem l.dz. 10/SLY/047 z dnia 08.03.2010r wykazywaliśmy wszystkie uwarunkowania jakie mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia publicznego jak i przyczyny jego opóźnienia.

Do dnia dzisiejszego ani Państwo, ani DNIł Urzędu Marszałkowskiego, ani też Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nie wywiązał się z ustaleń podjętych podczas Rady Technicznej która odbyła się 18.02.2010r. Również nie wywiązała się Państwo z podjętych zobowiązań dotyczących odbioru koncepcji jakie zostały ustalone na spotkaniu, które odbyło się w dniu 02.02.2010r w siedzibie MZDW w Warszawie, w którym uczestniczył Dyrektor K. Kondraciuk, Kierownik Anna Kamińska - Marczak, Krzysztof Ismonowicz oraz przedstawiciel biura SLY PROJEKT Sylwester Biajgo.

Efektom w/w beczynności jest nieodebranie przez Państwa koncepcji do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym nie jest możliwe opracowanie i przedłożenie przez nas zaktualizowanego harmonogramu, gdyż terminy kolejnych etapów prac uzależnione są od daty odbioru koncepcji.



Z poważaniem

DYREKTOR

inż. Sylwester Biajgo

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com