




Warszawa, 28.06.2010r.

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**



Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim

W odpowiedzi na Państwa pismo znak I-1/2220-989/10/631.416.09 otrzymane pocztą w dniu 22.06.2010r.) informujemy, co następuje.

Po raz kolejny podnosimy fakt, iż nie otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi na nasze pismo znak 10/SLY/111 z dnia 24.05.2010. Potwierdzamy, iż w dniu 27.05.2010 Pan Arkadiusz Piątkiewicz otrzymał e-mail od P. K. Ismonowicza z pismem przewodnim, w którym zostaliśmy poinformowani, że w załączeniu do pisma przesyłacie Państwo zatwierdzony harmonogram. Jednak do tejże wiadomości nie załączyliście Państwo żadnych załączników, co nie pozwoliło nam traktować korespondencji jako kompletnej. Jednocześnie informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy Państwa pisma nr I-1/2220-838/10/631.416.09 wysłanego jak Państwo piszecie drogą pocztową, pomimo, iż wszelką korespondencję otrzymujemy od Państwa w ciągu 3 dni roboczych.

W odniesieniu do Państwa nader delikatnej sugestii dotyczącej cyt.:  
"...dokładniejszego i częstszego sprawdzania poczty przychodzącej" my sugerujemy Państwu dokładniejsze przyglądanie się Waszej poczcie wychodzącej (e-mail) jak i poczcie tradycyjnej tak, aby była ona kompletna z punktu widzenia jakiemu ma służyć.

W nawiązaniu do naszego pisma znak 10/SLY/039 z dnia 23.02.2010, w którym bezzwłocznie, zgodnie z zapisami SIWZ (stanowiącej integralną część umowy) pkt. 3.1.4 cz. III, przekazaliśmy Państwu uzyskane przez nasze biuro warunki przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - pismo ZWiK Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki WK 7015/9/2010 z dnia 15.02.2010r. (data wpływu 22.02.2010r) zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Dlaczego Zamawiający nie podjął jakichkolwiek działań w sprawie i zwlekał z wystąpieniem do ZWiK przez 108 dni??
2. Dlaczego Zamawiający pomimo, iż świadomie powodował zwłokę w realizacji prac projektowych uniemożliwiając nam kontynuację prac nad zamówieniem, kilkakrotnie zwracał się do nas z prośbą o przesłanie zaktualizowanego harmonogramu prac z wyszczególnieniem rzeczywistych terminów przekazania Zamawiającemu opracowań?

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



---

3. Dlaczego Zamawiający podejmuje świadome działania uniemożliwiające nam terminową realizację zakresu umowy nie wywiązując się tym samym z art. 35 KPA ??  
Przypominamy Państwu, iż na sporządzenie protokołu odbioru Koncepcji czekaliśmy od momentu przekazania (27.01.2010) aż **82 dni**? Teraz na Państwa pismo do ZWIK musieliśmy czekać **108 dni**.

Podsumowując wzywamy Państwa do współdziałania w realizacji zawartej umowy i zaprzestania działań powodujących kolejne opóźnienia w realizacji prac projektowych. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, iż wszelkie takie przypadki zostaną przez nas ujęte w harmonogramie, który będziemy w stanie zaktualizować dopiero wtedy, kiedy otrzymamy od Państwa zatwierdzoną wersję harmonogramu oraz odpowiedź ZWIK w Nowym Dworze Mazowieckim na Wasze pismo wysłane (jak Państwo piszecie) w dniu 11.06.2010r.

DYREKTOR  
inż. Sylwester Biajgo