



Strzeniówka, 30.06.2011 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- pcyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

L.dz.11/SLY/114

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc czerwiec 2011 r.

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Sylwester [Signature]

KANCELARIA	
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa	
01.07.2011 ☆	
Godz.....	Zat.....
Nr.....	Podpis.....

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc czerwiec 2011 r.

Raport z zaawansowania prac za miesiąc maj 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 30.06.2011 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: czerwiec 2011

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	03-06-2011	Otrzymanie do wiadomości z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I.1/2220-997/11/721.	
2.	13-06-2011	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1067/11/721.229.08 w sprawie szczegółowego zestawieni wynikłego do tej pory okresu opóźnienia.	
3.	14-06-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr nr I-1/2220-1067/11/721.229.08 wraz z zestawieniem opóźnienia.	
4.	15-06-2011	Otrzymanie do wiadomości z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I.1/6630-1092/11/721.229.08.	

Obecnie oczekujemy na decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji, o wydanie której wniosło MZDW w dniu 15.04.2011 r. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie prace nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane Państwu.