

# Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

*www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl*

I-1 / 2220 - *1645* / 11 / 631.416.09

Warszawa, dnia *29* grudnia 2011 r.

**Leszek Zgutka**  
**Adwokat Kancelaria Adwokacka**  
ul. Dworkowa 3  
00-874 Warszawa

dotyczy: umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.11.2011 r. w sprawie realizacji przez Państwa mocodawcę, tj. przez Biuro projektów Sły Projekt, umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim, uprzejmie informuje, co następuje.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dwukrotnie występował do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie przez ten organ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania, tj. pismem znak: I-1/6330-414/11/631.416.09 z dnia 16.03.2011 r. i pismem znak: I-1/6330-1826/11/631.416.09 z dnia 08.09.2011 r.

Niestety z uwagi na liczne nieprawidłowości występujące w dokumentacji załączonej do ww. pism Wojewoda Mazowiecki dwukrotnie pozostawił złożone wnioski bez rozpatrzenia.

Załączniki do naszych wniosków z dnia 16.03.2011 r. i 08.09.2011 r. stanowiły n.w. materiały, opracowane przez Biuro Projektów Sły Projekt w ramach umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r.:

1. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości opracowane w oparciu o pkt. 3.2.9 III cz. SIWZ;
2. Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opracowane w oparciu o pkt. 3.2.10 III cz. SIWZ;
3. Projekt budowlany opracowany w oparciu o pkt. 3.2.12 III cz. SIWZ;
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany w oparciu o pkt. 3.2.15 III cz. SIWZ;

Opracowania wymienione w pkt. 1 i 2 zostały przekazane Zamawiającemu w dniu 11.02.2011 r., a ich odbiór, zgodnie z pkt. 9.2.4. III cz. SIWZ, winien nastąpić po wykonaniu utrwalenia w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi.

Opracowania wymienione w pkt. 3 i 4 zostały odebrane przez Zamawiającego w dniu 14.12.2010 r. protokołem odbioru częściowego nr 4 z zastrzeżeniem zawartym w ww. protokole o nast. treści:

*„Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (p. 3.2.10. III cz. SIWZ) i mapami zawierającymi projekty podziałów*

nieruchomości (wg p. 3.2.9. III cz. SIWZ) stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia projektu budowlanego o ewentualne uwagi Wojewody Mazowieckiego na etapie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej."

Zamawiający, po otrzymaniu od Wojewody Mazowieckiego pisma znak: WIŚ-II.7820.2.473.2011.AM z dnia 12.10.2011 r. zobowiązał Państwa mocodawcę, tj. Biuro Projektów Sły Projekt pismem znak: I-1/2220-2124/11/631.416.09 z dnia 20.10.2011 r. do wyjaśnienia nieścisłości związanych z działkami o nr ew.:

- nr ew. 1/17 i 1/18 obręb 36;
- nr ew. 96/1 obręb 56;
- nr ew. 86/5 obręb 37.

Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie otrzymał stosownych wyjaśnień od firmy Sły Projekt nt. ww. działek ewidencyjnych, a tym samym niemożliwe jest złożenie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ponownego wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Biorąc pod uwagę powyższe niezrozumiałe dla Zamawiającego jest stwierdzenie Biura Projektów Sły Projekt (w piśmie znak: 11/SLY/198 z dnia 30.11.2011 r. stanowiącym raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc listopad 2011 r.) o oczekiwaniu przez Wykonawcę na uzyskanie przez MZDW decyzji ZRID.

Nadmieniamy, iż termin realizacji umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. upłynął w dniu 30.07.2010 r., a tym samym od dnia 31.07.2010 r. Biuro Projektów Sły Projekt działa z przekroczeniem ww. terminu. Informujemy, iż na etapie dokonywania odbioru ostatecznego okres przekroczenia terminu umownego zaistniały z winy Wykonawcy zostanie zakwalifikowany jako zwłoka, za którą, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1.1.a), Zamawiający naliczy stosowne kary umowne.


Realizując Państwa prośbę o przesłanie kopii pism odnoszących się do przebiegu obu postępowań w sprawie wydania przez Wojewodę Decyzji ZRID w załączeniu przesyłamy:

- Kopia wniosku MZDW o wydanie decyzji ZRID znak: I-1/6330-414/11/631.416.09 z dnia 16.03.2011 r. (który Biuro Projektów Sły Projekt otrzymało do wiadomości);
- Kopia wezwania Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.II.7820.2.52a.2011.MP2 z dnia 21.04.2011 r. do uzupełnienia wniosku o ZRID;
- Kopia pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.II.7820.2.52a.2011.MP2 z dnia 15.06.2011 r. o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia;
- Kopia wniosku MZDW o wydanie decyzji ZRID znak: I-1/6330-1826/11/631.416.09 z dnia 08.09.2011 r.;
- Kopia wezwania Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.II.7820.2.473.2011.AM z dnia 22.09.2011 r. do uzupełnienia wniosku o ZRID;
- Kopia pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.II.7820.2.473.2011.AM z dnia 12.10.2011 r. o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, iż komplet korespondencji wymienianej z Biurem Projektów Sły Projekt dotyczącej konieczności wykonania stosownych uzupełnień jest w posiadaniu Państwa mocodawcy.

Podsumowując wzywamy Biuro Projektów Sły Projekt do wykazania woli współpracy koniecznej dla sfinalizowania umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. W przeciwnym wypadku będziemy upoważnieni do odstąpienia od umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. z winy Wykonawcy. W konsekwencji spowoduje to powstanie po stronie Sły Projekt, określonych postanowieniami umowy oraz przepisami Kodeksu cywilnego, negatywnych skutków prawnych.

Zastępca Dyrektora  
ds. Inwestycji  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

  
mgr inż. Mariusz Kozera