



Strzeniówka, 04.04.2014 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

L.dz. 14/SLY/009

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z zakończeniem prac projektowych wynikających z zakresu umów nr: 229/W/I/2008 z dnia 30.05.2008, 688/W/I/2008 z dnia 20.11.2008 oraz 345/W/I/2009 z dnia 29.06.2009 zwracamy się z uprzejmą prośbą o sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru ostatecznego – zgodnie z SIWZ cz. III pkt. 5.2.

W załączeniu, w ślad za naszym pismem nr 11/SLY/106 z dnia 13.06.2011, przedkładamy stosowne zestawienie zawierające wykaz procedur administracyjnych związanych z opiniowaniem, uzgadnianiem i zatwierdzaniem dokumentacji projektowej podczas realizowanego przez nasze biuro procesu projektowego, które w bezpośredni sposób spowodowały zaistniałe, niezawinione przez nasze biuro opóźnienie w realizacji umowy. Dodatkowo przekazujemy oświadczenie o którym mowa w pkt. 5.2. cz. III SIWZ.

W ramach ww. umów do rozliczenia finansowego prac pozostały następujące n.w. pozycje kosztorysów ofertowych poszczególnych umów:

- poz. 3.2.8 dla umowy 229/W/I/2008 oraz 688/W/I/2008 w kwocie: 59 szt. x █████ zł = █████ zł netto + VAT,
- poz. 3.2.9 dla umowy 229/W/I/2008 w kwocie █████ zł netto + VAT,
- poz. 7.1.2 dla umowy 229/W/I/2008 oraz 688/W/I/2008 w kwocie: █████ zł netto + VAT.

Załączniki:

1. Oświadczenie
2. Zestawienie opóźnienia w realizacji umów niezawinione przez SLY PROJEKT.

Z poważaniem


SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Błażowski
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18
tel./fax. 022 478 55 51 NIP 898-177-93-29




Strzeniówka, 04.04.2014 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julیانowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego. Umowa nr: 229/ W/I/2008 z dnia 30.05.2008, 688/W/I/2008 z dnia 20.11.2008 oraz 345/W/I/2009 z dnia 29.06.2009

Niniejszym oświadczam, że ww. opracowanie projektowe zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.


SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Pięty
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18
tel/fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego - ZESTAWIENIE OPÓŹNIENIA

Przedmiot wystąpienia	Data wystąpienia	nr pisma	Data odpowiedzi	nr pisma	Czas rozpatrzenia sprawy	Uwagi
Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach						
Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej	26.6.2008	L.dz. 08/SLY/092				
Wycofanie przez MZDW wniosku w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia	24.10.2008	I-1/6620-1061/08/721.TP.07				
Umorzenie postępowania o wydanie decyzji DOŚ			31.10.2008	decyzja 32/2008		
Ponowny wniosek o wydanie decyzji środowiskowej zawierający skrzyżowanie z ul. Julianowską (na podstawie umowy 688/W/I/2008)	6.11.2008	L.dz. 08/SLY/152				
Uzyskanie ostatecznej decyzji DOŚ			25.5.2009	decyzja nr 6/2009	333	
Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wydanie opinii	19.9.2008	L.dz. 08/SLY/131				
Otrzymanie uwagi do koncepcji uwzględniających skrzyżowanie z ul. Julianowską - nie objęte zawartą umową			30.10.2008		41	
Ponowe wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wydanie opinii dla rozwiązania obejmującego prace uzupełniające do umowy podstawowej - przebudowa skrzyżowania ul. Julianowskiej	17.11.2008	L.dz. 08/SLY/131				
Uzyskanie pozytywnej opinii			2.12.2008		15	
Etap projektu budowlanego - proces uzyskiwania warunków technicznych przebudowy i budowy infrastruktury towarzyszącej / opinia ZUDP						
Wystąpienie do TP o wydanie warunków technicznych	23.12.2008	L.dz. 08/SLY/168				
Uzyskanie warunków technicznych			8.1.2009	brak	16	
Wystąpienie do GT Energis o wydanie warunków technicznych	16.6.2009	L.dz. 09/SLY/093				
Uzyskanie warunków technicznych			16.7.2009	brak	30	
Wystąpienie do Neta S.A. o wydanie warunków technicznych	17.6.2009	L.dz. 09/SLY/094		DUU/CW/U/2009/135/LK		
Uzyskanie warunków technicznych			4.8.2009		48	
Wystąpienie do UMIG Piaseczno o wydanie warunków technicznych przebudowy kolizyjnych sieci wodociągowych oraz wyrażenie zgody na odprowadzenie wód deszczowych	19.6.2009					
W związku z otrzymanymi informacjami o braku możliwości odprowadzenia wód do sieci miejskiej z uwagi na nowowybudowane przez m. Piaseczno, nieodpowiednie kolektory w ul. Julianowskiej wystąpiła konieczność rozszerzenia zakresu umownego - umowa nr 345/W/I/2009			29-06-2009			
Odmowa wydania zgody na zrzut wód deszczowych oraz wydania warunków technicznych przez zarządcę sieci AQARIUS & CO			20.8.2009			
Pismo do UMIG Piaseczno z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie możliwości odprowadzenia wód deszczowych - po odmowie Aquarius otrzymanej 20.08.2009	26.8.2009	L.dz. 09/SLY/146				
Otrzymanie warunków technicznych przebudowy wodociągów i odprowadzenia wód deszczowych			9.9.2009	85/WK/09		
Pismo do UMIG Piaseczno odwołujące się od warunków 85/WK/09 (do wiad. MZDW)	13.9.2009	L.dz. 09/SLY/ING/721/004				
Pismo do MZDW z prośbą o interwencję w sprawie warunków przebudowy wod-kan i odprowadzenia wody deszczowej wraz z informacją, iż nie możemy kontynuować prac projektowych	7.10.2009	L.dz. 09/SLY/179				
Pismo MZDW do UMIG Piaseczno z prośbą o skorygowanie warunków technicznych	29.10.2009	I-1/2220-1515/09/721				
Warunki techniczne przebudowy kolidujących urządzeń wod-kan przez PWIK w Piasecznie			30.11.2009	10/WK/09		
Warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych wydane przez AQARIUS & CO warunkujące odprowadzenie wód uzyskaniem pozytywnej opinii projektanta kolektora w ul. Puławskiej (DK79)			16.12.2009	126/KD/09		
Przygotowanie niezbędnych materiałów projektowych i wystąpienie do GDDKiA o zgodę na odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zbierającej wody z DK 79 (konieczność uzgodnienia wyniku z WT 126/KD/09)	15.2.2010	L.dz. 10/SLY/031				
Spotkanie w sprawie braku zgody GDDKiA na włączenie do kanału deszczowego	18.3.2010					omówienie odmownego stanowiska GDDKiA podyktowanego opinią biura Arcadis - pisma adresowane do MZDW
Wystąpienie MZDW do GDDKiA o wyrażenie zgody na włączenie do kanału deszczowego	8.4.2010	I-1/2220-499/10/721.TP.07				
Wyrażenie zgody przez GDDKiA na odprowadzenie wód deszczowych	16.4.2010	GDDKiA O/WA-P2.4CT/4111/79/11-04/25/2010			301	
Wystąpienie do przedsiębiorstwa ciepłowniczego o uzgodnienie rozwiązań w zakresie kolizji z sieciami ciepłymi i zweryfikowanie ewentualnych kolizji	19.6.2009					
Uzyskanie pozytywnej opinii i uzgodnienie			10.8.2009		52	
Wystąpienie do Rejonu Energetycznego o wydanie warunków technicznych przebudowy urządzeń EN	6.7.2009	L.dz. 09/SLY/103				
Wydanie warunków technicznych przebudowy urządzeń energetycznych - warunki wykraczające poza zakres kolizji z rozbudowywanym odcinkiem drogi.			29.9.2009	RTD/PZ/PRS/6720/09		
Pismo do MZDW z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zakresu wydanych warunków przebudowy urządzeń elektroenergetycznych przez PGE Dystrybucja W-wa - Teren	14.10.2009	L.dz. 09/SLY/184				
Pismo MZDW zawierające odwołanie od wydanych przez PGE Dystrybucja Warszawa-Teren warunków technicznych			30.11.2009	I-1/2220-1725/09/721		brak odpowiedzi do dnia 14.01.2010
Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego branży elektrycznej			12.1.2011		555	
Przekazanie do MZDW niezbędnych materiałów wraz wypełnionymi wnioskami o wydanie warunków zasilania oświetlenia ulicznego	20.8.2009					
Pismo MZDW do UMIG Piaseczno z prośbą o wystąpienie o wydanie warunków zasilania oświetlenia ulicznego	31.8.2009	I-1/2220-1242/09/721				
Poinformowanie MZDW o opóźnieniach powodowanych przez działania UMIG Piaseczno i wynikającego w związku z tym braku możliwości dalszej realizacji prac projektowych	18.5.2010	L.dz. 10/SLY/106				
Otrzymanie za pośrednictwem MZDW warunków przyłączeniowych oraz podpisanych umów o przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej			26.5.2010		279	
Wystąpienie za pośrednictwem MZDW do RDOŚ o uzgodnienie rozwiązań projektowych zabezpieczenia pomnika przyrody przy skrzyżowaniu z ul. Julianowską	25.5.2010	I-1/2220-827/10/721				

[Handwritten signature]

Przesłanie sprawy przez RDOŚ do rozpatrzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami do UMIG Piaseczno	1.6.2010	RDOŚ-14-WPN-II-JS-6634-P/17/2010				
Otrzymanie za pośrednictwem MZDW Uchwały Rady Miejskiej Nr 1467/XLIX/2010 uzgadniającej rozwiązania projektowe w rejonie pomnika przyrody	3.8.2010	I-1/2220-1288/10/721			70	
Wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii ZUDP	23.12.2009	L.dz. 09/SLY/254				
Wezwanie do poprawy i uzupełnienia dokumentacji przedłożonej do uzgodnienia			27.1.2010	ZUD071-01/10		
Odpowiedź na bezpodstawne wezwanie organu opiniującego potwierdzająca poprawność i kompletność złożonej dokumentacji z wezwaniem do wydania opinii ZUDP zgodnie z obowiązującymi przepisami	29.1.2010	L.dz. 10/SLY/014				
Poinformowanie MZDW o opóźnieniach powodowanych przez działania UMIG Piaseczno i wynikającego w związku z tym braku możliwości dalszej realizacji prac projektowych	18.5.2010	L.dz. 10/SLY/106				
Spotkanie w sprawie braku podpisu pod protokołem ZUD przedstawiciela UMIG Piaseczno w związku z zadaniami dotyczącymi wprowadzenia zmian w projekcie DW 721	11.6.2010					
Wydanie nieprawidłowej opinii ZUDP, uniemożliwiającej realizację i dokonania uzgodnień projektów branżowych			29.7.2010	Opinia 179/2010		Otrzymano jedynie kopię opinii bez załączników graficznych
Skarga na postępowanie ZUDP w Piasecznie skierowana do Starosty Piaseczyńskiego	19.8.2010	L.dz. 10/SLY/184				
Poinformowanie MZDW o braku możliwości kontynuacji prac projektowych z uwagi na niepoprawność opinii i prośba o interwencję w sprawie	28.9.2010	L.dz. 10/SLY/211				
Wystąpienie MZDW do Starosty z prośbą o zmianę opinii ZUDP	4.10.2010	I-1/2220-1689/09/721.229.08				
Otrzymanie za pośrednictwem MZDW skorygowanej opinii ZUDP, umożliwiającej wystąpienie i uzyskiwanie uzgodnień w fazie PB dla projektów branżowych	17.12.2010	I-1/2220-2201/09/721.229.08			359	
Etap projektu budowlanego - proces opracowywania projektów budowlanych branżowych i uzgadniania dokumentacji w fazie PB u gestorów sieci						
Wystąpienie do TP o uzgodnienie projektu budowlanego	30.11.2010	L.dz. 10/SLY/287				
Odmowa wydania uzgodnienia PB. Uwarunkowanie uzgodnienia projektu budowlanego od złożenia do uzgodnień wraz z PB - kompletnej dokumentacji wykonawczej	14.1.2011	TOTTCSAU/BS-215-3806/2010				
Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez TP	18.2.2011	TOTTCSAU/BS-215-1047/2011			80	
Wystąpienie do Zakładu Gazowniczego o uzgodnienie projektu PB	3.12.2010					
Pismo MZDW do Zakładu Gazowniczego z informacją, iż inwestycja rozbudowy drogi realizowana jest w trybie specustawy	11.1.2011	I-1/2220-25/11/721.229.08				
Uzgodnienie projektu budowlanego przez Zakład gazowniczy	8.2.2011	53/16/10			67	
Przekazanie do MZDW projektu budowlanego wraz z pozostałymi elementami dokumentacji, kpl. materiałów do uzyskania decyzji ZRID oraz oryginałami uzyskanych opinii - zgodnie z SIWZ	25.2.2011					
Podpisanie protokołu odbioru przez MZDW - w zakresie PB	8.4.2011	protokół nr 4				
Przekazanie do MZDW projektu wykonawczego wraz z pozostałymi elementami dokumentacji - zgodnie z SIWZ	29.4.2011					
Podpisanie protokołu odbioru przez MZDW	7.6.2011	protokół nr 5				
Etap uzyskiwania decyzji ZRID						
Wystąpienie MZDW z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID	15.4.2011	I-1/6330-663/11/721.229.08				
Otrzymanie wezwania do uzupełnienia wniosku o zrid z dnia 15-04-2011		WIŚ-II.7820.2.122.2011.SMS	29-04-2011			
Przekazanie przez SLY PROJEKT do MZDW wyjaśnień i uzupełnień do wniosku	10-05-2011	L.dz. 11/SLY/079				
Przekazanie przez MZDW do MUW wyjaśnień i uzupełnień do wniosku	11-05-2011	I-1/6330-803/11/721.229.08				
Przekazanie przez MZDW do MUW dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień do wniosku	24-05-2011	I-1/6330-917/11/721.229.08				Inwestor nie wyraził zgody na wprowadzenie zmian w dokumentacji, do których wprowadzenia wezwał MUW
Otrzymanie od MUW informacji o pozostawieniu wniosku z dnia 15.04.2011r bez rozpatrzenia		WIŚ-II.7820.2.122.2011.SMS	30.5.2011		45	Nieuwzględnienie przez MUW wyjaśnień składanych przez inwestora i pozostawienie tym samym wniosku o wydanie zrid bez rozpatrzenia.
Wystąpienie MZDW do MUW o szczegółowe wyjaśnienie powodów pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.	8.6.2011	I-1/6330-1092/11/721.229.08				
Otrzymanie odpowiedzi MUW ze szczegółowymi wyjaśnieniami powodów pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.		WIŚ-II.7820.2.122.2011.SMS	8.7.2011		30	
Otrzymanie stanowiska MZDW uzgodnionego z MUW w zakresie treści wniosku, akceptowalnej przez organ wydający decyzję ZRID		e-mail	19.8.2011		42	
Przesłanie do MZDW przygotowanego wniosku o wydanie decyzji ZRID zgodnie z otrzymanymi wytycznymi	24.8.2011	e-mail				
Przesłanie do MZDW pisma z prośbą o udzielenie informacji w sprawie podejmowanych przez MZDW działań lub decyzji dotyczących ponownego złożenia wniosku o zrid.	5.10.2011	L.dz. 11/SLY/1649				
Otrzymanie od MZDW informacji o uzyskaniu wypisów i przedstawienie wariantów dalszego postępowania w celu uzyskania ZRID		I-1/6330-2210/11/721.229.08	04.11.2011		30	Inwestor przedstawił warianty postępowania bez podjęcia decyzji, które leżały tylko i wyłącznie w jego gestii
Pismo do MZDW omawiające proponowane przez MZDW warianty postępowania oraz przedstawiające stanowisko SLY Projekt w sprawie powodów pozostawienia przez MUW pierwotnego wniosku bez rozpatrzenia.	7.11.2011	pismo pełnomocnika	brak odpowiedzi			Decyzję w sprawie rozwiązań działki 209/8 zważywszy na łączącą się z tym konieczność wydatkowania środków publicznych, podejmuje MZDW. Natomiast Wykonawca może jedynie opiniować lub realizować wytyczne MZDW.
Pismo do MZDW podsumowujące korespondencję w sprawie warunków uzyskania decyzji	21.12.2011	pismo pełnomocnika				
Ponowne przesłanie do MZDW przygotowanego wniosku o wydanie zrid	13.3.2012	e-mail				Wniosek został rozszerzony o punkty 9 i 10 zgodnie z pismem MZDW I-1/2220-2661/12/721.229.08 otrzymanym 08.03 tj. załączniki przygotowane przez MZDW
Otrzymanie od MZDW pisma ze zmianą dotychczasowego stanowiska MZDW w zakresie podmiotów upoważnionych do podpisania wniosku o wydanie decyzji ZRID, w szczególności uznania kompetencji Wykonawcy do złożenia podpisu na wniosku.		I-1/2220-3490/12/721.229.08	20.3.2012			
Poinformowanie MZDW przez SLY PROJEKT o fakcie iż pozyskane przez MZDW wypisy z ewidencji gruntów MUW może uznać za nieaktualne.	20.3.2012	L.dz.11/SLY/071				
Ponowne złożenie do MUW wniosku o wydanie ZRID	26.3.2012					
Otrzymanie wezwania MUW do uzupełnienia wniosku	7.5.2012	WIŚ-II.7820.2.189.2.2012.SMS				

Przesłanie do MZDW próby o przesłanie brakujących dokumentów do których dostarczenia wzywał MUW	7.5.2012	e-mail					
Otrzymanie od MZDW części brakujących dokumentów, o które SLY PROJEKT wystąpił w dniu 07.05.2012 (w tym pełnomocnictwa do uzyskania decyzji ZRID)		I-1/2220-6064/12/721.229.08	10.5.2012				MZDW zawarło w piśmie stanowisko, iż żądanie przez MUW aktualnych wypisów z rejestru gruntów jest nieuzasadnione.
Przekazanie do MUW wyjaśnienia i uzupełnień do wezwania WIŚ-II 7820.2.189.2.2012.5MS	15.5.2012						Do wyjaśnień dołączono opinię prawną dotyczącą projektowanego podziału działki przez budynek. Opinia przekazana została do MZDW pismem z 24.02.2012r. I MZDW nie wniosło do niej uwag. Wyjaśniono także sposób sporządzenia podziału działki 19 wynikający z niezaktualizowanej ewidencji gruntów prowadzonej przez PODGIK w Piasecznie
Otrzymanie od MUW informacji, iż złożony w dniu 26.04.2012r. Wniosek o zrid pozostaje bez rozpatrzenia.		WIŚ-II.7820.2.189.2.2012.5MS	5.7.2012				Podstawowym powodem odmowy wszczęcia postępowania był rzekomo nieprawidłowe podziały działek 19 i dz. 209/8 (zatwierdzony w PODGIK). UW określił, iż wprowadzenie zmian w nieaktualnej ewidencji gruntów, niezbędnych do wykonania akceptowanego przez UW podziału działki 19, może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek Gminy Piaseczno.
Pismo do MZDW wykazujące, iż SLY PROJEKT nie ponosi odpowiedzialności za nieuzupełnienie w terminie wniosku o zrid z uwagi na brak uprawnień na dokonanie czynności wymaganych przez MUW	1.8.2012	pismo pełnomocnika					
Otrzymanie od MZDW informacji, iż został przez MZDW złożony wniosek do Burmistrza Gminy Piaseczno w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków dla działki ewidencyjnej nr 19		I-1/2220-10553/12/721.229.08	13.8.2012				
Pismo przedstawiające stanowisko MZDW, iż zmiana linii podziału działki 208/9 zostanie zaakceptowana		I-1/2220-11129/12/721.229.08	29.08.2012			296	Na takie stanowisko SLY PROJEKT oczekiwał od pisma z dnia 7.11.2011r
Pismo do MZDW przekazujące min. zamienny podział dz. ew. nr 208/9	11.4.2013	Ldz. 13/SLY/013					W piśmie poinformowano również MZDW, iż dezaktualizacji uległy wypisy z ewidencji gruntów i zwrócono się z prośbą o pozyskanie nowych tak jak miało to miejsce przy poprzednich wystąpieniach o wydanie zrid
Otrzymanie od MZDW usaktualnionych przez Gminę Piaseczno wypisów dla działek powstałych w wyniku podziału działki 19			12.4.2013	I-1/2220-14-13-721-229-08-KM		242	Oczekiwanie od dnia 13.08.2012
Ponowne wystąpienie do MUW z wnioskiem o zrid	15.4.2013						
Otrzymanie od MUW wezwania do uzupełnienia wniosku o zrid			21.5.2013	WIŚ-II.7820.2.9.2.2013.5MS			Wezwanie min. o przedłożenie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów
Złożenie do MUW odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku	28.5.2013						
Uzyskanie z PODGIK w Piasecznie wypisów z ewidencji gruntów			13.06.2013				Czas oczekiwania od złożenia wniosku do otrzymania wypisów - 7dni. Wniosek złożono po odmowie uzyskania wypisów przez MZDW.
Przekazanie do MUW wypisów z ewidencji gruntów	18.6.2013						
Otrzymanie z MUW wezwania do uzupełnienia wniosku			8.7.2013				Wezwanie spowodowane zmianami w ewidencji gruntów wynikającymi z podziałów działek przy przebudowie ul. Julianowskiej oraz podziałami działek prywatnych
Złożenie w MUW uzupełnień do wniosku o wydanie zrid	22.7.2013						W celu uzupełnienia wniosku uzyskano stosowne zaświadczenie z PODGIK w Piasecznie oraz dokonano korekt w mapach podziałowych wynikających ze zmian w ewidencji gruntów niezależnych od SLY PROJEKT
Złożenie w MUW uzupełnień do wniosku o wydanie zrid	29.7.2013						Złożenie uszczegółowienia uzupełnień dokonanych w dniu 22.07.2013r.
Otrzymanie z MUW zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie zrid			31.7.2013				
Otrzymanie decyzji o ZRID			26.9.2013				
Uprawnoczenie się decyzji o zrid			13.11.2013			212	MUW poświadczył uprawnomocnienie decyzji w dniu 2013-11-18
Złożenie w PODGIK w Piasecznie zgłoszenia pracy geodezyjnej na wykonanie stabilizacji pasa drogi	28.11.2013						
Otrzymanie zaktualizowanych przez PODGIK wypisów z ewidencji gruntów stanowiących podstawę do rozesłania zawiadomień o terminie stabilizacji i okazania			3.1.2014			36	
Rozesłanie zawiadomień o terminie stabilizacji i okazania	09.01.2014						Zawiadomienia z uwagi na podwójne awizo i wymagany termin otrzymania zawiadomienia przez strony na 7 dni przed terminem spisania protokołu musiały być wysłane na 5 tygodni przed terminem spisania protokołu dlatego ustalono termin na 17 lutego 2014 roku
Sporządzenie protokołów ze stabilizacji	17.02.2014					39	
Złożenie operatów geodezyjnych z wykonanych prac i do kontroli w PODGIK	21.02.2014						
Uzyskanie od PODGIK protokołów z wyznaczenia i utrwalenia (stabilizacji) punktów granicznych działek			17.03.2014			24	Nader długi czas kontroli operatu wynikał z opieszłości działania PODGIK w Piasecznie, a tłumaczony był faktem, iż był to pierwszy w historii tego PODGIK operat ze stabilizacji pasa drogi
Przekazanie do MZDW protokołów z wyznaczenia i utrwalenia (stabilizacji) punktów granicznych działek.	19.03.2014						Polowe prace geodezyjne związane ze stabilizacją granic wykonywane przez naszą firmę trwały łącznie 12 dni

Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu

SMS/E-MAIL

Potwierdzenie odbioru Priorytetowa

A B Gabaryt

Masa kg g Optata zł gr

Na stronie <http://sledzenie.poczta-polska.pl> można sprawdzić status nadanej przesyłki rejestrowanej.



PRZESYŁKA POLECONA

Wydział Poligrafii P1 Wrocław 2014

PP S.A. nr 11

Potwierdzam własnoręcznym podpisem
odbior przesyłki / kwoty przekazu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Dzielnica Płoczków
08-04-2014
GRO*

dnia 2014 -04- 08
(data i podpis odbiorcy)

przyjęła - Joanna Jamroz

(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

