



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 10 luty 2008

L.dz. 09/SLY/018

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiące grudzień 2008r i styczeń 2009r.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biajgo

SEKRETARIAT
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

Data
Godz. 2009-02-11 zat.

Nr..... Podpis.....

Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiące grudzień 2008r i styczeń 2009r.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com

Warszawa, 2009-02-10

Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2008r. i styczeń 2009r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 10 lutego 2009r.

RAPORT

z zaawansowania prac: grudzień 2008 i styczeń 2009

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	01-12-2008	Otrzymanie z Urzędu Gminy w Wildze uwag do rozwiązań projektowych dla drogi wojewódzkiej.	
2.	02-12-2008	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o uzgodnienie projektowanych przekrojów normalnych.	
3.	02-12-2008	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego opinii technicznej koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej.	
4.	12-12-2008	Wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie o zaopiniowanie planów sytuacyjnych skrzyżowań przebudowywanej drogi wojewódzkiej z drogami powiatowymi.	
5.	12-12-2008	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich uzgodnienia projektowanych przekrojów normalnych.	
6.	06-01-2009	Otrzymanie z Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie opinii planów sytuacyjnych skrzyżowań z drogami powiatowymi.	

Ponadto informujemy, iż:

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich.
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich

2. Trwają prace nad koncepcją.

3. Zakończone prace nad projektem docelowej organizacji ruchu.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Sylwester Biajga