



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE


Warszawa, 2010-01-04

L.dz. 10/SLY/002


**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc grudzień 2009r.

DYREKTOR

Inż. Sylwester Białecki

SEKRETARIAT	
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	
w Warszawie	
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa	
Data	2010 -01- 06
Godz zał.
Nr.....	Podpis.....



Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2009r.



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-01-04

Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2009r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 04 stycznia 2010r.

RAPORT
z zaawansowania prac: grudzień 2009

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	01-12-2009	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o uzgodnienie projektu podziału i wyznaczenie nowych granic docelowego pasa drogowego.	
2.	03-12-2009	Przesłanie do Pana Wiesława Paciorek odpowiedzi dotyczącej zaprojektowania drugiego zjazdu na działkę 137 w miejscowości Samogoszcz.	Do wiadomości MZDW
3.	08-12-2009	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu na etapie projektu budowlanego.	
4.	08-12-2009	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie uzgodnienia konstrukcji nawierzchni dla przebudowy obiektów mostowych.	
5.	08-12-2009	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o bezwzględne odwołanie się od wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę wodociągu oraz spowodowanie „wycofania” rozwiązań projektowych kolidujących z projektem rozbudowy DW801 z dokumentów i map ZUDP.	
6.	08-12-2009	Wstrzymanie uzgodnienia uzbrojenia technicznego przez ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Garwolinie w związku z kolidującym projektem wodociągu opracowanego na zlecenie UG Maciejowice.	Do wiadomości MZDW
7.	09-12-2009	Otrzymanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozytywnej opinii przekrojów poprzecznych obiektów mostowych w fazie projektu budowlanego.	Do wiadomości MZDW
8.	10-12-2009	Wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z prośbą o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego.	Do wiadomości MZDW
9.	14-12-2009	Ponaglenie pismem Urzędu Gminy w Maciejowicach dotyczące braku odpowiedzi w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia oraz o podjęcie działań zmierzających do	Do wiadomości MZDW



		przesunięcia kolidujących krzyży i kapliczek.	
10.	14-12-2009	Ponaglenie pismem Urzędu Gminy w Wildze dotyczące braku odpowiedzi w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia oraz o podjęcie działań zmierzających do przesunięcia kolidujących krzyży i kapliczek.	Do wiadomości MZDW
11.	17-12-2009	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie informacji o przekazaniu do Urzędu Gminy Wilga oraz Urzędu Gminy Maciejowice dokumentów w sprawie uzyskania warunków przyłączenia dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego.	
12.	22-12-2009	Otrzymanie od Urzędu Gminy w Wildze wyjaśnień w sprawie warunków przyłączenia dla oświetlenia drogowego.	Do wiadomości MZDW
13.	22-12-2009	Otrzymanie od Urzędu Gminy w Wildze wyjaśnień w sprawie przesunięcia kolidujących krzyży i kapliczek.	Do wiadomości MZDW
14.	23-12-2009	Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu.	Do wiadomości MZDW
15.	23-12-2009	Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą o opinię techniczną na etapie PB dotyczącą wprowadzonych korekt planu sytuacyjnego w zakresie wniosków składanych przez mieszkańców i Urzędy Gmin.	Do wiadomości MZDW

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy od władz poszczególnych gmin wiążących warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia (wystąpienie L.dz. 09/SLY/150 oraz L.dz. 09/SLY/151 z dnia 11.09.2009) o czym wielokrotnie informowaliśmy Zamawiającego. Brak warunków przyłączeniowych uniemożliwia nam kontynuację prac nad projektem budowlanym jak i przygotowanie materiałów do uzyskania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2. W związku z brakiem możliwości uzyskania decyzji ZUDP (spowodowanej działaniami MZDW - Inwestora rozbudowy drogi oraz UG Maciejowice - Inwestora budowy wodociągu w pasie drogowym) prace projektowe zostały zawieszono. Po wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji oraz doprowadzeniu do wydania pozytywnej opinii ZUDP - przez Urząd Gminy w Maciejowicach i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oszacowany zostanie czas opóźnienia w realizacji przedmiotowego zamówienia (nie zawiniony przez nasze biuro) celem zawarcia stosownego aneksu terminowego.

PROJEKTOR

Główny Inżynier Biuro