



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-01-29


L.dz. 10/SLY/017

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc styczeń 2010r.

**DIREKTOR**  
*[Signature]*  
mgr inż. Sylwester Białygo



Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2010r.

Warszawa, 2010-01-29

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2010r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C/46  
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 29 stycznia 2010r.

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: styczeń 2009**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	05-01-2010	Otrzymanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozytywnej opinii technicznej na etapie PB dotyczącej wprowadzonych korekt planu sytuacyjnego w zakresie wniosków składanych przez mieszkańców i Urzędy Gmin.	Do wiadomości MZDW
2.	07-01-2010	Notka ze spotkania w sprawie kolizji wodociągu projektowanego na zlecenie Urzędu Gminy Maciejowice z projektem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801.	Do wiadomości MZDW
3.	13-01-2010	Otrzymanie od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pozytywnej opinii projektu stałej organizacji ruchu na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego.	Do wiadomości MZDW
4.	21-01-2010	Wystąpienie do Inspektoratu Garwolin z prośbą o uzgodnienie projektowanych i likwidowanych przepustów na ciekach.	Do wiadomości MZDW

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy od władz poszczególnych gmin wiążących warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia ( wystąpienie L.dz. 09/SLY/150 oraz L.dz. 09/SLY/151 z dnia 11.09.2009 ) o czym wielokrotnie informowaliśmy Zamawiającego. Brak warunków przyłączeniowych uniemożliwia nam kontynuację prac nad projektem budowlanym jak i przygotowanie materiałów do uzyskania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2. W związku z brakiem możliwości uzyskania decyzji ZUDP (spowodowanej działaniami MZDW - Inwestora rozbudowy drogi oraz UG Maciejowice - Inwestora budowy wodociągu w pasie drogowym) prace projektowe zostały zawieszono. Po wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji oraz doprowadzeniu do wydania pozytywnej opinii ZUDP - przez Urząd Gminy w Maciejowicach i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oszacowany zostanie czas opóźnienia w realizacji przedmiotowego zamówienia ( nie zawiniony przez nasze biuro ) celem zawarcia stosownego aneksu terminowego.

  
**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**  
 Sylwester Białko  
 02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46  
 tel./fax: 022 478 55 51