



Strzeniówka, 29.06.2010

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- certyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

L.dz.10/SLY/141

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc czerwiec 2010r.

**DYREKTOR**

inż. Sylwester Biajgo



Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc czerwiec 2010r.

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc czerwiec 2010r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**RAPORT**

**z zaawansowania prac: czerwiec 2010**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	26-05-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-792/10/801.295.08 z dnia 19.05.2010r.	
2.	31-05-2010	Otrzymanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozytywnej opinii technicznej w fazie projektu budowlanego w zakresie ustaleń z Rady Technicznej, pismo nr I-1/2220-674/10/801 z dnia 29.04.2010r oraz komisyjnej inwentaryzacji zjazdów dokonanej w dniach 11.05.2010r. – 12.05.2010r.	Do wiadomości MZDW
3.	01-06-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-792/10/801.295.08 z dnia 19.05.2010r.	
4.	15-06-2010	Otrzymanie od Wojewódzkiej Policji w Radomiu pozytywnej opinii technicznej docelowej projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie ustaleń z Rady Technicznej, pismo nr I-1/2220-674/10/801 z dnia 29.04.2010r oraz komisyjnej inwentaryzacji zjazdów dokonanej w dniach 11.05.2010r. – 12.05.2010r.	
5.	16-06-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-921/10/801.295.08 z dnia 08.06.2010r.	
6.	17-06-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-921/10/801.295.08 z dnia 08.06.2010r.	
7.	18-06-2010	Wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie o wydanie opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW
8.	18-06-2010	Wystąpienie do Zarządu Województwa Mazowieckiego o wydanie opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW
9.	18-06-2010	Wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie o wydanie opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW
10.	18-06-2010	Wystąpienie do Urzędu Gminy Wilga o wydanie opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE


11.	18-06-2010	Wystąpienie do Urzędu Gminy Maciejowice o wydanie opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW
12.	18-06-2010	Wystąpienie do Zarządu Powiatu Garwolińskiego o wydanie opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy od władz poszczególnych gmin wiążących warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia ( wystąpienie L.dz. 09/SLY/150 oraz L.dz. 09/SLY/151 z dnia 11.09.2009r. ) o czym wielokrotnie informowaliśmy Zamawiającego. Brak warunków przyłączeniowych uniemożliwia nam kontynuację prac nad projektem budowlanym.
2. W dalszym ciągu UG Wilga nie załatwił spraw związanych z przestawieniem kapliczek przydrożnych stanowiących samowolę budowlaną. Pismami nr 09/SLY/203 oraz 09/SLY/204 z dnia 03.11.2009r. zwróciliśmy się do gmin z prośbą o załatwienie w porozumieniu z władzami parafii bądź kurii spraw związanych z przestawieniem tych obiektów. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gminy w Maciejowicach.
3. Prace geodezyjne związane z opracowywaniem dokumentacji podziału nieruchomości zostały przerwane na życzenie MZDW w Warszawie ( pismo I-1/2220-201/10/801.295.08 z dnia 11.02.2010r. ).

Podsumowując powyższe niniejszym oświadczamy, iż z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jesteśmy w stanie kontynuować prac projektowych nad niniejszym projektem.

Wzywamy tym samym Zamawiającego tj. MZDW w Warszawie do współdziałania w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego i do bezzwłocznego podjęcia niezbędnych działań zmierzających do umożliwienia nam realizacji zawartej umowy. W przypadku dalszego braku takiego współdziałania uprawnieni będziemy do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, a także żądania całości wynagrodzenia mimo niewykonania opracowania (art. 639 kc), bowiem przyczyny tego stanu będą leżały po stronie Zamawiającego.



**SLY PROJEKT** Biuro Projektowe  
Sylwester Brajgo  
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 17  
tel./fax: 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28