



Strzeniówka, 30.07.2010

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- .ecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

L.dz.10/SLY/179

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc lipiec 2010r.

**DYREKTOR**  
*inż. Sylwester Białgo*

|  |             |
|--|-------------|
| <b>KANCELARIA</b><br>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich<br>w Warszawie<br>ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa |             |
| 02. 08. 2010   |             |
| Godz.....  | Zat.....    |
| Nr.....  | Podpis..... |

Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc lipiec 2010r.

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc lipiec 2010r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**RAPORT**

**z zaawansowania prac: lipiec 2010**

| L.p. | Data       | Treść   | uwagi              |
|------|------------|---|--------------------|
| 1.   | 22-06-2010 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-996/10/801.295.08 z dnia 18.06.2010r.   |                    |
| 2.   | 28-06-2010 | Otrzymanie od Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. aneksu nr 1 do warunków technicznych przebudowy gazociągu nr R180/G/02/2009 z dnia 22.09.2009r.  | Do wiadomości MZDW |
| 3.   | 29-06-2010 | Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o zaopiniowanie zamiennego projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie ustaleń z Rady Technicznej, pismo nr I-1/2220-674/10/801 z dnia 29.04.2010r oraz komisyjnej inwentaryzacji zjazdów dokonanej w dniach 11.05.2010r. – 12.05.2010r. |                    |
| 4.   | 01-07-2010 | Wystąpienie do PGE Dystrybucja Warszawa z prośbą o przedłużenie warunków technicznych przebudowy linii średniego napięcia.  | Do wiadomości MZDW |
| 5.   | 05-07-2010 | Otrzymanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego pozytywnej opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  | Do wiadomości MZDW |
| 6.   | 08-07-2010 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1062/10/801.295.08 z dnia 30.06.2010r.  |                    |
| 7.   | 08-07-2010 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1054/10/801.295.08 z dnia 29.06.2010r.  |                    |
| 8.   | 12-07-2010 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1054/10/801.295.08 z dnia 29.06.2010r.  |                    |
| 9.   | 12-07-2010 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1053/10/801.295.08 z dnia 29.06.2010r.  |                    |
| 10.  | 12-07-2010 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1052/10/801.295.08 z dnia 29.06.2010r.  |                    |
| 11.  | 12-07-2010 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr L.dz. 10/SLY/143 z dnia 28.06.2010r.   |                    |
| 12.  | 13-07-2010 | Otrzymanie od Biura VIATECH Sp. z o.o. w Warszawie pisma nr VIATECH/2010/07/21 z dnia 13.07.2010r.  | Do wiadomości MZDW |



|     |            |  |                    |
|-----|------------|--|--------------------|
| 13. | 13-07-2010 | Przesłanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi na podejmowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uporczywe działania i zaniechania na szkodę naszego Biura. |                    |
| 14. | 14-07-2010 | Przesłanie do Biura VIATECH Sp. z o.o. w Warszawie odpowiedzi na pismo nr VIATECH/2010/07/21 z dnia 13.07.2010r.   | Do wiadomości MZDW |
| 15. | 20-07-2010 | Otrzymanie od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie pozytywnej opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  | Do wiadomości MZDW |
| 16. | 20-07-2010 | Otrzymanie od PGE Dystrybucja Warszawa z przedłużenia ważności warunków technicznych przebudowy linii średniego napięcia.  | Do wiadomości MZDW |
| 17. | 20-07-2010 | Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1054/10/801.295.08 z dnia 29.06.2010r.   |                    |
| 18. | 20-07-2010 | Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pisma nr I-1/2220-1052/10/801.295.08 oraz nr I-1/2220-1053/10/801.295.08 z dnia 29.06.2010r.             |                    |
| 19. | 26-07-2010 | Otrzymanie od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozytywnej opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.   | Do wiadomości MZDW |
| 20. | 26-07-2010 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie uzgodnienia rozwiązań projektowych.  |                    |
| 21. | 29-07-2010 | Otrzymanie od Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie pozytywnej opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.               | Do wiadomości MZDW |

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy od władz poszczególnych gmin wiążących warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia ( wystąpienie L.dz. 09/SLY/150 oraz L.dz. 09/SLY/151 z dnia 11.09.2009r. ) o czym wielokrotnie informowaliśmy Zamawiającego.
2. W dalszym ciągu UG Wilga nie załatwił spraw związanych z przestawieniem kapliczek przydrożnych stanowiących samowolę budowlaną. Pismami nr 09/SLY/203 oraz 09/SLY/204 z dnia 03.11.2009r. zwróciliśmy się do gmin z prośbą o załatwienie w porozumieniu z władzami parafii bądź kurii spraw związanych z przestawieniem tych obiektów. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gminy w Maciejowicach.

W związku z uzgodnieniem rozwiązań projektowych pismem nr I. 1/2220-1223/10/801.295.08 z dnia 21.07.2010r. wznowiono prace projektowe.