




Strzeniówka, 30.11.2010


L.dz.10/SLY/290

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc listopad 2010r.

DYREKTOR

Inż. Sylwester Biały



Załączniki:

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc listopad 2010r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Raport z zaawansowania prac za miesiąc listopad 2010r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający: **Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca: **SLY PROJEKT**
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



RAPORT
z zaawansowania prac: listopad 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	22-10-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1821/10/801.295.08 z dnia 19.10.2010.	
2.	26-10-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1839/10/801.295.08 z dnia 20.10.2010.	
3.	27-10-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1865/10/801.295.08 z dnia 22.10.2010.	
4.	04-11-2010	Przekazanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich decyzji Starosty Powiatu Garwolińskiego nr RŚ 6223-23/10 z dnia 27.10.2010.	
5.	04-11-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1839/10/801.295.08 otrzymane w dniu 26.10.2010.	
6.	04-11-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1865/10/801.295.08 otrzymane w dniu 27.10.2010.	
7.	05-11-2010	Wystąpienie do Rejonu Dystrybucji Gazu Garwolin o uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej.	Do wiadomości MZDW

Ponadto informujemy, iż

- Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:
 - ✓ Mapy do celów projektowych,
 - ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
 - ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
 - ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
 - ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
 - ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
 - ✓ Koncepcja programowo przestrzenna,
 - ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
 - ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
 - ✓ Kompletnie materiały do uzgodnienia decyzji ZRID,
 - ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
 - ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 - ✓ Projekt budowlany,

- Trwają prace nad projektem wykonawczym.


SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Białko
05-830 Strzeniówka ul. Działkowa 18
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-2