



Strzeniówka, 02.05.2011


L.dz.11/SLY/070

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2011r.

BIURO PROJEKTOWE
inż. E. [signature] Biuro



Załączniki:

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2011r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Strzeniówka, 2011-05-02

Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

RAPORT

z zaawansowania prac: kwiecień 2011

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	07-04-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-587/11/801.295.08 z dnia 05.04.2011r.	
2.	20-04-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-587/11/801.295.08 z dnia 05.04.2011r.	
3.	27-04-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-713/11/801.295.08 z dnia 21.04.2011r.	

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
- ✓ Koncepcja,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
- ✓ Kompletny materiał do uzgodnienia decyzji ZRID,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Kompletna dokumentacja podziału nieruchomości,
- ✓ Projekt wykonawczy
- ✓ Wytyczne do projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- ✓ Kosztorysy ślepe,
- ✓ Kosztorysy inwestorskie,
- ✓ Przedmiary robót.

W nawiązaniu do naszego nr pisma nr 11/SLY/50 z dnia 23.03.2011 oraz deklaracji Dyrekcji MZDW złożonej podczas ostatniego spotkania, jakie miało miejsce w dniu 16.03.2011r nadal oczekujemy odpowiedzi na nasze pismo nr 09/SLY/216 z dnia 26.11.2009r.