

Legatus

KANCELARIA PRAWNA

Warszawa, dn. 28.02.2012 r.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

reprezentowany przez
radcę prawnego Elżbietę Czeleń
z Kancelarii Prawnej Legatus

adwokat Piotr Medyński
Leszek Zgutka Kancelaria Adwokacka
ul. Dworkowa 3
00-784 Warszawa

W imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, pełnomocnictwo w załączeniu, w odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2012 r. informuję, że w całości podtrzymuję dotychczasowe stanowisko MZDW w sprawie, a ponadto przedstawiam, jak następuje.

W pierwszej kolejności podnoszę, że MZDW jako zamawiający jest zobowiązany do dokonywania odbiorów częściowych jedynie w takiej sytuacji, gdy dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę jest zgodna z zawartą umową oraz wolna od wad (zgodnie z art. 643 k.c.: *Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem*). Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i judykatury jeżeli zaofiarowane do oddania dzieło okazuje się niekompletne, nie odpowiada umówionym cechom lub wykazuje inne wady, odpada obowiązek jego odbioru przez zamawiającego. Dopuszcza się on zwłoki tylko wówczas, gdy uchyla się od przyjęcia dzieła wykonanego zgodnie z umową.

W omawianym przypadku Wykonawca istotnie przedstawiał do odbioru częściowego dokumentację jednak dokumentacja ta nie była wolna od wad. Świadczy o tym nie tylko obszerna korespondencja dotycząca uwag do rzeczonyj dokumentacji zgłoszonych przez Zamawiającego, lecz przede wszystkim fakt, iż Wykonawca usuwał wskazane przez MZDW wady w tej dokumentacji. Zamawiający skierował do Wykonawcy pismo znak I-1/2220-2581/11/801.295.08 odnoszące się do projektów branży mostowej (przekazanych do MZDW w listopadzie) prosząc SLY Biuro Projektowe o wyjaśnienia. Wykonawca pismem znak 12/SLY/012 z dnia 10.01.2012r. ustosunkował się do zgłaszanych przez MZDW uwag. Wyjaśnienia Wykonawcy przekazano do konsultanta i obecnie są one w trakcie weryfikacji.

Należy również zaznaczyć, że Wykonawca do dnia dzisiejszego nie wykonał obowiązków wynikających z pkt. 3.1.4 części III SWIZ, do czego był wielokrotnie wzywany przez Zamawiającego.


Uznać zatem należy, że Zamawiający nie jest w zwłoce w odbiorze przedmiotowej dokumentacji. W tym stanie zarzuty dotyczące zwłoki w odbiorze częściowym zawarte w Pańskim piśmie z dnia

26.01.2012 r. są niezasadne.

Odnosząc się do poruszanego przez Pana terminu, w którym Zamawiający powinien dokonać odbioru częściowego, to istotnie umowa nr 295/W/I/2008 nie precyzuje tej kwestii. Oznacza to, że zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (stosownie do par. 12 Umowy), w tym art. 455 k.c.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że art. 455 k.c. nie konkretyzuje terminu właściwego na wykonanie zobowiązania Zamawiającego (tj. dokonanie odbioru częściowego). Termin spełnienia świadczenia - podobnie jak jego miejsce - wyznacza przede wszystkim treść zobowiązania. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy określić, jaki termin na wykonanie zobowiązania jest właściwy. Przechodząc do realiów niniejszej sprawy należy zaznaczyć, że dokonanie odbioru częściowego skomplikowanej dokumentacji (której sporządzenie zajęło Wykonawcy ponad rok), w szczególności mając na względzie rygory związane z dokonaniem takiego odbioru (pokwitowanie spełnienia świadczenia), co oznacza, że dokonać należy nie tylko odbioru ilościowego, lecz przede wszystkim jakościowego, nie jest czynnością prostą, mechaniczną, lecz wymaga wiedzy specjalnej oraz poświęcenia znacznej ilości czasu. Jak Państwu wiadomo Zamawiający nie był w stanie dokonać samodzielnie odbioru częściowego rzeczony dokumentacji i w tym celu zmuszony był do powołania niezależnego konsultanta, który miał ocenić prawidłowość zastosowanych przez projektanta rozwiązań oraz ich zgodność z umową i przepisami prawa. W tym stanie oczywistym jest, że wskazany przez Państwo w piśmie z dnia 13.12.2012 r. termin 7-mio dniowy na odebranie rzeczony dokumentacji jest terminem zbyt krótkim, nie odpowiadającym faktycznej możliwości dokonania odbioru przez Zamawiającego. Przekroczenie zatem ww. terminu nie może być kwalifikowane jako zwłoka Zamawiającego w wykonaniu zobowiązań wynikających z łączącej strony umowy.


Elżbieta Czelen
RAJCA PRAWNY



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 22 244-90-00 do 12, fax. 22 244-90-13

www.mzdw.pl, e-mail *dyrekcja@mzdw.pl*

I-1 / 2220 - 2428 / 12 / 801.295.08

Warszawa, dnia 23.02.2012r.

Pełnomocnictwo Nr 14/ 2012

Działając na podstawie Uchwały nr 657/336/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, upoważniam radcę prawnego Elżbietę Czeleń z Kancelarii Prawnej Legatus, ul. E. Gierczak 6/42 Warszawa, do występowania w imieniu Mocodawcy (MZDW) przed wszelkimi organami, urzędami, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, jak również do prowadzenia korespondencji z Wykonawcą w sprawach dotyczących umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r, w tym do składania oświadczeń woli dotyczących roszczeń Zamawiającego wynikających z ww. Umowy.

p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski