

a/a

## LESZEK ZGUTKA, ADWOKAT KANCELARIA ADWOKACKA

UL. DWORKOWA 3, 00-784 WARSZAWA; TEL. 022 88 11 930, FAX 022 88 11 931; Email: kancelaria@zgutka.com.pl

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r.

**Sylwester Biajgo**  
**„SLY PROJEKT” Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka

reprezentowany przez:  
adw. Piotra Medyńskiego  
działającego z substytucji  
adw. Leszka Zgutka  
(dane adresowe w nagłówku)

**Województwo Mazowieckie –**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg**  
**Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa

**Dotyczy:** realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego).

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Pana Sylwestra Biajgo prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sylwester Biajgo „SLY PROJEKT” Biuro Projektowe (dalej: „Wykonawca”), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, stwierdzam co następuje.

1. Wykonawca wzywa Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (dalej: „MZDW”) do współdziałania w wykonaniu umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. (dalej: „Umowa”), poprzez dokonanie odbioru projektu wykonawczego przekazanego MZDW przez Wykonawcę w dniu 30.04.2012 r. Wykonawca wyznacza MZDW 15-dniowy termin na dokonanie odbioru projektu wykonawczego, z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie ww. terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy MZDW. Wykonawca nadmienia, że od chwili przekazania projektu wykonawczego, do chwili obecnej MZDW nie wykonał jakiegokolwiek czynności mogącej wskazywać na przystąpienie do czynności odbiorczych.
2. Wykonawca kolejny raz wskazuje na wielomiesięczną zwłokę MZDW w dokonaniu odbioru projektów architektoniczno – budowlanych branży mostowej, projektu

budowlanego, projektu stałej organizacji ruchu, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zważywszy na uprzednie, bezskuteczne wezwania do współdziałania, Wykonawca jest aktualnie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy MZDW, z którego to uprawnienia skorzysta w razie niedokonania przez MZDW niezwłocznego odbioru.

3. Wykonawca informuje, że wielomiesięczny brak współdziałania ze strony MZDW, o którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego pisma, uniemożliwia prawidłową realizację Umowy, w tym realizację kolejnych elementów przedmiotu Umowy. Zaniechanie MZDW skutkuje także dezaktualizacją elementów dokumentacji projektowej. Wykonawca zastrzega, iż w przypadku konieczności uzyskiwania nowych decyzji, opinii, uzgodnień, których potrzeba uzyskania wyniknie z dezaktualizacji dotychczas uzyskanych decyzji, opinii, uzgodnień, będzie domagał się zapłaty odrębnego wynagrodzenia.

*Piotr Medyński*

Piotr Medyński, adwokat

**Załączniki:**

- pełnomocnictwo udzielone adw. Leszkowi Zgutka
- pełnomocnictwo udzielone adw. Piotrowi Medyńskiemu

**Do wiadomości:**

- Sz. P. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r.

### **Pełnomocnictwo**


Niniejszym, upoważniam adwokata Leszka Zgutka do skierowania do Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wezwania do współdziałania i informacji o konsekwencjach braku współdziałania w wykonaniu umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008r dotyczącej opracowania projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.



Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r.

**Pełnomocnictwo**

Działając jako pełnomocnik Pana Sylwestra Biajgo, upoważniam adv. Piotra Medyńskiego do skierowania do Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wezwania do współdziałania i informacji o konsekwencjach braku współdziałania w wykonaniu umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r.

  
Leszek Zgutka, adwokat

**POTWIERDZENIE NADANIA**

przesyłki polec



00759007734087312250

NADAWCA:

KANCELARIA ADWOKACKA

Łaszek Zguitka

adwokat

00-784 Warszawa, ul. Dworkowa 3

kod pocztowy

mięscowosc

ADRESAT: MAZOWIECKI ZARZĄD DOBROBYTOWY

MOJENBDZKI W WARSZAWIE

ul. MAZOWIECKA 14

00-018 WARSZAWA

kod pocztowy

mięscowosc

Opłata z przynajmniej jednego

Podpis przysyłającego



Opłata z przynajmniej jednego

Masa: kg

GABARYT A B

Przytłok

**POTWIERDZENIE NADANIA**

przesyłki poleconej



00759007734087312250

NADAWCA:

KANCELARIA ADWOKACKA

Łaszek Zguitka

adwokat

00-784 Warszawa, ul. Dworkowa 3

kod pocztowy

mięscowosc

ADRESAT: MAZOWIECKI ZARZĄD DOBROBYTOWY

MOJENBDZKI W WARSZAWIE

ul. MAZOWIECKA 14

03-719 WARSZAWA

kod pocztowy

mięscowosc

Opłata z przynajmniej jednego

Podpis przysyłającego



Opłata z przynajmniej jednego

Masa: kg

GABARYT A B

Przytłok